

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАПУСКА ХС2 / ВО2 ДЛЯ НУЖД ЛФВЭ в МРД

ориентировочно

n/n	Холод и Водоохлаждение	помещ.	ответственный	статус	примечание	начальный срок	срок окончания
1	Завершить монтаж трубопроводов Проведение промывок и гидравлических испытаний в соответствии с проектом	184, 183	Штрабаг/Траскон	работы ведутся	завершением этих работ можно начать тестировать оборудование в трд без проектного теплосъема в ручном режиме без автоматики.		до 15 апреля 2024г.
2	Заполнение с последующей циркуляцией в системе дистиллированной воды	183,101, 101/1, 101/2	Штрабаг/ЛФВЭ	работы начаты	ЛФВЭ предоставляет дистиллят и сотрудников, Штрабаг осуществляет тех. поддержку и включения оборудования		до конца марта 2024г.
3	Заключить Договор на пусконаладочные работы чиллеров поставленного на объект оборудования Дайкин и LU-VE (шеф монтаж и шефналадка)	245/2, кровля	ОКС/ЛФВЭ ОИЯИ/Даичи	не начато	Позволит заказчику корректно запустить ранее закупленное оборудование с неучтенными расключениями и корректировкой опций с последующей гарантией. Необходимо сформировать задание к Договору	до 15 марта	до конца апреля 2024г.
3.1	Сформировать ТЗ к Договору с Даичи ( по запуску и пнр контуров по ХС2/ВО2), при формировании ТЗ пригласить специалистов указанной компании.		ОКС/ЛФВЭ ОИЯИ/Штрабаг			до 07 марта	до 15 марта
4	Провести ревизию и прверку смонтированных трубопроводов и ЗРА.	245/2, кровля	Штрабаг/Траскон	не начато	требуется подтверждение по гидравлике		до конца марта 2024г.
5	Завершить монтаж медных труб (фреонопроводов)	245/2, кровля	Штрабаг/Траскон	приостановлено	на конец февраля отсутствует бригада специалистов. Необходимы рекомендации в том числе и от ОИЯИ	до 20 марта 2024г. определиться с исполнителями работ	до середины мая 2024г.
6	Закупка и заправка этиленгликолем (45% раствор высшего сорта, 52% диминерализованная вода,3% ингибиторы на основе карбоновых кислот) марки HS 30 (ОАО ТЕХНОФОРМ)	245/2, кровля	Штрабаг/ЛФВЭ/Даичи	не начато	обсуждается заполнение компанией Даичи. Уточнить у КОМЕТЫ корректность объема по спецификации	до 20 марта	до середины мая 2024г.
7	Закупка и заправка фреоном (Хладон R134a)	245/2, кровля	Штрабаг/ЛФВЭ/Даичи	не начато	обсуждается заполнение компанией Даичи. Уточнить у КОМЕТЫ корректность объема по спецификации	до 20 марта	до середины мая 2024г.
7.1	Направить письмо в КОМЕТу для проверки расчета по объему закупки Хладона и Этиленгликоля (антифригена)		ОКС ОИЯИ			до 5 марта	

	Электроснабжение	помещ.	ответственный	статус	примечание	начальный срок	срок окончания
8	На подготовленные металлические опорные конструкции смонтировать кабеленесущие лотки, пройти транзитом через помещение водоохлаждения в электрощитовую пом. №188	РТП-1, 101, 183,188	ТЭС	начаты работы	необходимо уточнение наличие всей номенклатуры лотков на объекте или в закупке, а также подготовка проходок в строительном исполнении. Указанные объемы оформить дополнением в ТК-ДУ	до 15 марта 2024г.	март-апрель 2024г.
9	Монтаж шкафов ГРЩ- Арагор 188 РЩ11 и 188РЩ12	188	ТЭС	работы не начаты	Шкафы ГРЩ на объекте, тебуется проверка начинки, так как были изменения в РД, а также освободить 188 помещение от светотехнического и эл. оборудования.	до 15 марта 2024г.	апрель 2024г.
10	Проложить кабельные линии по проекту ЭС6	РТП-1, 101, 183,188	ТЭС	работы не начаты	Проверить в наличии достаточного количества кабеля сечением 120, так как была замена 90 на 120. Ориентировочные сроки поставки 20 апреля 2024г в случае оплаты в ближайшую неделю	до 15 марта 2024г.	март-апрель 2024г. Срок может сдвинуться по наличию и оплате кабеля
11	Проложить кабельные линии от ГРЩ (188 РЩ11 и 188РЩ12) до хладоцентра 245/2 с монтажом кабеленесущих конструкций	188, 189, 184, 245/2	ТЭС	работы не начаты	В 184 коридоре сейчас идет монтаж трубопроводов водоохлаждения	с 15 марта 2024г.	март-апрель 2024г.
12	В хладоцентре ХЦ2 расключить оборудование	245/2, кровля	ТЭС	работы частично начаты	От РЩ в хладоцентре расключены насосные группы, необходимо расключение оборудования Дайкин (2 чиллера и выносные блоки на кровле)	20 апреля 2024г.	апрель 2024г.

	АСУД	помещ.	ответственный	статус	примечание	начальный срок	срок окончания
13	Заключение Договора с Даичи на локальную автоматизацию поставленного ими оборудования	245/2, кровля	ОИЯИ/Даичи	не начато	В Договоре учесть расключение локальной автоматики, от щитов управления до всей необходимой периферии в соответствии с инструкцией по монтажу	до 15 марта	май 2024
14	Монтаж ранее с демонтированного Даичи оборудования	кровля	ОИЯИ/Даичи	не начато		до 15 марта	май 2025
15	Подготовка ТЗ на ПНР контуров по ХС2/ВО2, в том числе и по следующим контурам		ОИЯИ/Даичи			до 15 марта	
16	Запрос ТКП на работы у Даичи		ОИЯИ/Даичи			до 15 марта	