



- Зона №1.**
1. Помещение 133, сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы. Кабели не проложены
  2. Помещение 131, сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы. Кабели не проложены
- Зона №2.**
3. Помещение 124. Сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы. Кабели большая часть проложена, окончание 28.01.25
- Зона №3.**
4. Помещение 120-1. Сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы. Кабели проложены. Шкафы подключены
- Зона №4.**
5. Помещение 118. Сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы. Кабели не проложены. Начало работ не согласовано.
- Зона №5.**
6. Помещение 116. Сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены на рамы, частично. Кабели проложены. Шкафы не подключены
- Зона №6.**
7. Помещение 110. Помещение не сдано под монтаж.
  8. Помещение 109. Сделан монтаж кабельной трассы, шкафы установлены, частично. Кабели не проложены. Начало работ не согласовано.