



**FRAKO-TERM Sp. z o.o.**

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Toruń 2024-11-06

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

ул. Жолио-Кюри 6,  
141980 Дубна, Московская область,  
Россия

**Дополнение информации от 30 октября 2024 года о технической приемке**

В связи с результатами технического приема распределительных устройств, реализованных по контракту № 100-01589 и по контракту № 100-01589, проведенного 23.10.2024 – 25.10.2024, субподрядчик был обязан устранить выявленные дефекты продукции. Чтобы свести к минимуму задержки, субподрядчик отправил обратно производителю неправильно заказанные и дефектные главные выключатели MTZ, модули IFM для замены и обновления программного обеспечения. Для устранения дефектов, связанных с системой сборных шин, рассчитанной на нагрузку короткого замыкания 22 кА, модульные аппараты и структурные компоненты были демонтированы для замены медных шин. Заказаны изоляторы компании Cubic. Срок поставки – не менее 5 недель.

В настоящее время мы ожидаем согласования сроков от Schneider Electric и Cubic, а также от субподрядчика относительно готовности к технической приемке.

С уважением,

Вальдемар Козловски

Prezes Zarządu

*mgr Waldemar Kozłowski*

