



**FRAKO-TERM Sp. z o.o.**

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Дата: 10.06.2024

Toruń 2024-06-10

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

ул. Жолио-Кюри 6,  
141980 Дубна, Московская область,  
Россия

Уважаемые Господа

На основании информации, полученной от поставщиков компонентов и субподрядчика, у которого из-за просроченных платежей мы были вынуждены заново внедрять наши проекты в его производственные возможности, мы представляем ожидаемые сроки завершения отдельных контрактов.

1. Контракт № 100-00457  
РЩ сети 400/230В собственных нужд схемы питания структурных магнитов коллайдера (РЩ-0,4 кВ)

Срок завершения: 28.06.2024

Статус реализации:

11 июня 2024 года наш сотрудник проведет очередную приемку у субподрядчика. В этот день мы предоставим фото-видео отчет, подтверждающий ожидаемую дату поставки.

2. Контракт № 100-01589  
РЩ-0,4 кВ корпуса 1Б


Срок завершения: 15.08.2024

3. Контракт № 100-01682  
Распределительные устройства 29 шт.

Срок завершения:

12 РЩ до 20 сентября 2024 года

\* 107РЩ1, 107РЩ2, 107РЩ3, 107РЩ4, 107РЩ12, 107ЩПП  
\* 135РЩ1, 135РЩ2, 135РЩ3, 135РЩ4, 135РЩ14, 135ЩПП





**FRAKO-TERM Sp. z o.o.**

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Дата: 10.06.2024

17 РЩ до 30 октября 2024 года  
\* 188РЩ1, 188РЩ2, 188РЩ16, 188ЩПП  
\* 151РЩ10, 151ЩПП  
\* 211РЩ1, 211РЩ2  
\* 141РЩ1, 145РЩ1

Статус реализации:

Выполнение контракта идет в соответствии с графиком, установленным нашим субподрядчиком после оплаты обязательств. В настоящее время осуществляется второй этап контракта – изготовление распределительных шкафов и медных шин.

Мы обязуемся передавать отчеты о ходе работ и информировать об изменениях сроков поставки.

С уважением

Prezes Zarządu

*mgr Waldemar Kozłowski*