

24.05.2021 № 205  
на № 017-10/532 от 17.05.2021

Начальнику ОКС ОИЯИ  
Тихомирову Л.И.


Уважаемый Леонид Иванович!

На Ваш запрос, касательно учета в документации оборудования и систем, фактически размещаемых в павильоне детектора МРД на отметке 0,000 отвечаем:

1. Размещение на отметке 0,000 павильона МРД, указанных в Вашем письме систем и оборудования не предусмотрено разработанной и утвержденной проектной документацией. Их включение в РД ведет к корректировке ПД с последующим утверждением в ГГЭ.
2. Включение в РД серверной, емкости для гелия, газового хозяйства, трубопровода с гелием приведет к увеличению энергопотребления, теплосъема. Таким образом изменятся ТЭПы здания.
3. В случае с серверной (фактический смонтированной) требуется физическое ограничение зоны работы крана, во избежание аварийных ситуаций. Устройство данного ограничения возможно установкой дополнительных упоров в крановой балке. После этого зона работы крана будет ориентировочно сокращена на 40%, и как следствие станет невозможным обслуживание детектора МРД. Без ограничения зоны работы, сдача объекта в Ростехнадзор, по нашему мнению, будет невозможна.
4. Так же обращаем Ваше внимание, что в случае переутверждения ПД в ГГЭ придется учитывать изменения, внесенные в нормативную и законодательные базы.
5. Корректировка и переутверждение документации приведут к переносу срока сдачи объекта, по нашим оценкам на 1,5 года.

Таким образом считаем включение в документацию указанных систем нецелесообразным.

Главный инженер проекта



В.А. Кожанов