

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОИЯИ

Г.В. Трубников

" " 2022 г.

**План ремонтно-строительных работ по объектам ЛФВЭ ОИЯИ на II кв. 2022 года.
(План закупок на II квартал 2022 г. по статье 14 бюджета ОИЯИ)**

1\$= 70,2

* -работы, связанные с противопожарными мероприятиями

в тыс.руб.

№№	Наименование работ	Суммарная (ориентировочная или расчётная) договорная цена	Финансовые средства выплаченные ранее	Ориентировочная, или договорная расчётная стоимость выполняемых работ во 2-ом квартале 2022 г.	Наличие ПСД	Состояние работ	Подрядчик (Исполнитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
Лаборатории и самостоятельные научные подразделения							
Инициатор закупок ЛФВЭ							
ст.14							
1	Аварийный ремонт теплоузла корп. №215	2 900,00	1 450,0	1 450,00	есть	завершение	МЭОС №М-0190821-100-3854 от 27.08.2021
	Доп. работы по замене магистрального трубопровода в корп. 215.	1 596,30	800,0	796,30	есть	завершение	Доп.соглашение №1
2	Разработка ПСД молниезащиты корп. №2, 39, 203Б.	731,80	365,9	365,9	есть	завершение	ООО ЭПП-Г №100-3768 от 28.07.2021
3	Работы по организации шести рабочих мест в Модульном корпусе.	4 921,72	1 476,5	3 445,20	есть	завершение	ООО Стройэнерго №100-3807 от 13.08.2021
4	Ремонт помещения Аппаратной КГУ в корп. №1Б.	1 470,51	735,3	735,26	есть	завершение	ООО Техно №100-3834 от 23.08.2021

5	Работы по ремонту корпуса 15 Б.	1 562,38	1 022,8	539,62	есть	завершение	ИП Донягин С.А. № 100-4175 20.01.2022 г.
6	Разработка ПСД и ремонт корп. №39 пом. №1, 2, 4, 6, 8, 26, 34 и санузлов, на 2-ом и 3-ем этажах.	8 517,00	0,0	8 517,00	есть	начало-завершение	РемСтройРесурс №4/22-100-4270 24.03.2022
7	Разработка ПСД и ремонт фасада корп. №19 и гаража (19/42).	5 115,15	1 000,0	4 115,15	есть	начало-завершение	ИП Донягин №100-4244 от 11.03.2022
8	Разработка ПСД и замена окон и ворот, в корп. 17А.	1 877,27	577,3	1 300,00	есть	начало-завершение	ООО Меблос № 100-4213 от 15.02.2022
9	Разработка ПСД и замена окон в корп. № 43.	3 291,29	954,5	2 336,81	есть	начало-завершение	ООО Меблос №100-4223 от 22.02.2022
10	Разработка ПСД и замена окон в корп. № 220	831,67	231,7	600,00	есть	начало-завершение	Меблос № 100-4237 от 02.03.2022 г.
11	Разработка ПСД и ремонт КНС здание 211.	2 099,24	700,0	1 399,24	есть	начало-завершение	ИП Донягин №100-4239 от 02.03.2022
12	Разработка ПСД и ремонт КНС здание 222.	1 941,39	650,0	1 291,39	есть	начало-завершение	ИП Донягин №100-4240 от 02.03.2023
13	Разработка ПСД и ремонт помещения 102, корп. №3.	500,00	0,0	500,00	есть	начало-завершение	PCY
14	Ремонт пожарной лестницы корп. №215.	500,00	0,0	500,00	есть	начало	PCY
15	Ремонт холла , лестницы и входной группы с усиление пола входной группы корп. 1Б.	1 800,00	0,0	1 800,00	есть	начало-завершение	PCY
16	Разработка ПСД и устройство дороги, и площадки для обслуживания гелиевых ресиверов и благоустройство территории корп. 1Б.	4 000,00	0,0	4 000,00	нет	начало	PCY
17	Разработка ПСД и ремонт кровли корп. №4, над офисными помещениями.	2 626,48	0,0	2 626,48	есть	начало	Выбор подрядчика

18	Разработка ПСД и ремонт пожарного и хоз/питьевого водопроводов в корп. №215-216 цокольный этаж.	8 513,11	0,0	8 513,11	есть	начало	Выбор подрядчика
19	Остекление и замена дверей здания водозабора корп №9 ЛФВЭ	1 991,82	0,0	1 991,82	есть	начало	Выбор подрядчика
20	Устройство отмосток (аварийное состояние) корп. 211(КНС), 222(КНС) , 19(химкорпус)	417,50	0,0	417,50	есть	начало	Выбор подрядчика
21	Разработка ПСД и ремонт помещения №5 (мастерская) НИКО.	2 146,67	0,0	2 146,67	есть	начало	Выбор подрядчика
22	Разработка ПСД и ремонт помещений №104А,105А, 106А, 209, 304, 305, 306, 313, 313А, 314 в корп. №203Б.	12 108,06	0,0	12 108,06	есть	начало	Выбор подрядчика
23	Ремонт внутренних помещений КНС №15А.	881,94	0,0	881,94	есть	начало	Выбор подрядчика
24	Демонтаж аварийных магистралей хоз-питьевого и пожарного трубопровода в подвале корп. 215-216	985,70	0,0	985,70	есть	начало-завершение	Выбор подрядчика
25	Разработка ПСД и ремонт корп. №215 Ремонт межпанельных швов корпуса, утеплние металлических углов остекления, и замена остекления лестничных маршей.	10 000,00	0,0	10 000,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
26	Разработка ПСД и ремонт кровли на пристройке к корп. 1Б и работы по отводу талых и ливневых вод с кровли пристройки корпуса 1Б за стендом перелива гелия.	7 000,00	0,0	7 000,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
27	Разработка ПСД и устройство технологических проемов в корп. 1Б для трубопроводов компрессорной КГУ.	500,00	0,0	500,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
28	Разработка ПСД и замена отопления, водоснабжения, канализации корп. №43.	5 500,00	0,0	5 500,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика

29	Разработка ПСД и прокладка силового кабеля для электропитания химического склада и системы видео наблюдения от корп. № 39 до корп. №16 ЛФВЭ	3 000,00	0,0	3 000,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
30	Разработка ПСД и ремонт аварийных стояков с №7, 8,9,10,11,12 и канализации корпуса 215 ЛФВЭ	2 500,00	0,0	2 500,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
31	Разработка ПСД и замена 4-х колодцев и запорной арматуры на питьевом трубопроводе от корп №43 до корп №1	800,00	0,0	800,00	нет	начало	ПО, выбор подрядчика
32	Разработка ПСД и устройство вентиляции, для установки лазерной резки в корп. №220.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
33	Разработка ПСД и ремонт пультовой коллайдера.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
34	Разработка ПСД и ремонт кабинетов офисной части № 1,2,3,4, мастерская, склад, второй этаж, входная группа корп. № 1В.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
35	Разработка ПСД и ремонт помещений в корп. Газгольдерной КГУ.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
36	Разработка ПСД и замена остекления лестничных маршей корп. №216.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
37	Разработка ПСД и ремонт каб. 213, 303 корп. 215.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
38	Разработка ПСД и ремонт кровли корп. №43.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
39	Разработка ПСД и замена светопрозрачных конструкций мех. зала ЦОЭП.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
40	Разработка ПСД и ремонт фасада Машзала и вентилятора корп №2.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО

41	Разработка ПСД и ремонт пожарного и хоз/питьевого водопроводов, хоз-бытовой канализации в корп. №203Б цокольный этаж.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
42	Разработка ПСД и замена пожарного водопровода, системы отопления Модульного корпуса.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
43	Разработка ПСД и ремонт пожарного и хоз/питьевого водопроводов, в корп. №202	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
44	Разработка ПСД и замена приточной вентиляции П-3, П-6. корп №2.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
45	Разработка ПСД и ремонт и гидроизоляции цоколя корп. 201.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
46	Разработка ПСД и работы по замене канализации цокольного этажа от стояков до выпускных колодцев корп. №3.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
47	Разработка ПСД и ремонт входной группы и холла корп. №203Б.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
48	Разработка ПСД и ремонт подъездной дороги, корп. №8Д.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
49	Разработка ПСД и ремонт наружных стен, окон, дверей, ворот, корп. №8Д.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
50	Разработка ПСД и ремонт корп. №43 пом. №2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, туалет мужской, туалет женский, хозяйственная комната, участок полировки, коридоры, лестничный марш.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
51	Разработка ПСД и ремонт корп. №4, Механический участок. Ремонт внутренних помещений, замена инженерных сетей, дверей, ворот.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
52	Разработка ПСД и ремонт фасада корп. № 4.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО

53	Разработка ПСД и замена системы отопления, ГВС и систем вентиляции корп. №203Б.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
54	Разработка ПСД и замена кровли в корп.№ 17А.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
55	Замена ворот в здании подстанции ТП № 204.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
56	Разработка ПСД и ремонт к. 205,206, 208 и 312 корп. 203Б.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
57	Разработка ПСД и замена окон в корп. №3.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
58	Разработка ПСД и ремонт фасада корп. №40.	0,00	0,0	0,00	нет	начало-завершение	ПО
59	Резерв:	5 000,00	0,0	5 000,00			
Итого выполняемых работ во II кв. 2022 г. по ЛФВЭ:				97663,2			

Руководитель ДРИК ОИЯИ:

Согласовано:

Вице-директор ОИЯИ :

Главный инженер ОИЯИ:

Главный бухгалтер ОИЯИ:

Начальник ПФО ОИЯИ:

Брунь А.А.

Дмитриев С.Н.

Гикал Б.Н.

Кутейникова Е.Г.

Уварова Л.В.